

การแบ่งงวดงานกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงสระ

สถานที่ ชุมชนเมโทรพัฒนา ม.4 ต.บ้านลือ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 160 วัน จำนวนเงิน 100%

งวดที่	สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง	ระยะเวลา (วัน)	มูลค่า งาน (%)	จ่าย เงิน (%)
งวดที่ 3 (สุดท้าย)	<p>จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เมื่อได้ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หล่อคอนกรีตคาน RB1, RB2, RB3 และ RB4 แล้วเสร็จทั้งหมด - ผู้รับจ้างติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จทั้งหมด - ผู้รับจ้างทาสีเหล็กโครงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมด - ผู้รับจ้างติดตั้งหลังคา METAL SHEET พร้อมอุปกรณ์ประกอบหลังคา (แล้วเสร็จ) - หล่อคอนกรีตเฉลียงหน้าอาคารแล้วเสร็จ - ผู้รับจ้างติดตั้งโครงหลังคากันสาดและมุงหลังคาแล้วเสร็จ - ผู้รับจ้างก่ออิฐผนังพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลังแล้วเสร็จ - ผู้รับจ้างฉาบปูนภายใน – ภายนอก แล้วเสร็จทั้งหมด - ผู้รับจ้างเดินท่อสุขาภิบาลและทำปะปาในผนังอาคาร - เสนอผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ (คอนกรีตที่อายุไม่น้อยกว่า 28 วัน) - เสนอหนังสือรับรองคุณสมบัติวัสดุ (คอนกรีตที่อายุไม่น้อยกว่า 28 วัน) 	40วัน	30%	25%
งวดงานที่ 4 (สุดท้าย)	<p>จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง เมื่อได้ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับจ้างเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าและระบบต่างๆแล้วเสร็จ - ผู้รับจ้างติดตั้งสุขภัณฑ์ของห้องน้ำ ชาย-หญิง ทั้งหมด - ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด - ผู้รับจ้างติดตั้งประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด - ผู้รับจ้างติดตั้งมาตรวัดน้ำแล้วเสร็จ - ผู้รับจ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วเสร็จ - ผู้รับจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด - ผู้รับจ้างดำเนินการทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ที่ต้องทดสอบให้ใช้งานได้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นอย่างดีแล้วเสร็จ - ทำการสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดของอาคารให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาจ้างทุกประการ - ติดตั้งป้ายชื่อโครงการแบบถาวร จำนวน 1 ป้าย - ทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้างข้อ 20 - เสนอหนังสือรับรองคุณสมบัติวัสดุ (คอนกรีตที่อายุไม่น้อยกว่า 28 วัน) 	40วัน	25%	30%
/ แบ่งงวดงานโดย...				