



รายงานการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ประจำปี ๒๕๖๐

ระหว่างเดือนเมษายน๒๕๖๐ - ตุลาคม ๒๕๖๐



เทศบาลตำบลเวียงสระ

อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

## ส่วนที่ 1

### ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กำหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ซึ่งตามระเบียบข้อ 28 นี้ ทางเทศบาลตำบลเวียงสระ

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสระ ประกอบด้วย

- |                              |                           |               |
|------------------------------|---------------------------|---------------|
| ๑. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น     | ผอ.โรงเรียนบ้านส้อง       | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายประสิทธิ์ เมืองพร้อม   | รก. ผอ.โรงเรียนวัดคลองตาล | กรรมการ       |
| ๓. นายศุภชัย บัวเกตุ         | หัวหน้าสำนักปลัด          | กรรมการ       |
| ๔. นายวิชาญ อินทรอักษร       | ผู้อำนวยการกองช่าง        | กรรมการ       |
| ๕. นายวัฒนา เกิดช่วย         | สมาชิกสภาเทศบาล           | กรรมการ       |
| ๖. นางอ่อนหวาน จุ่งพิวัฒน์   | สมาชิกสภาเทศบาล           | กรรมการ       |
| ๗. นางสาวกวิณธิดา เมืองพร้อม | สมาชิกสภาเทศบาล           | กรรมการ       |
| ๘. นายสุริยา วรประดิษฐ์      | ผู้ทรงคุณวุฒิ             | กรรมการ       |

๕. นายมงคล เวียงสราภรณ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายชาญ เอกวิสัย	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๑๑. นายวิทยา ชูรย์ภานุประพันธ์	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ / เลขานุการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓, ๑๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓, ๑๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
- (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
- (๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ

พื ฒ น า ทึ อ ง ถึ น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิ  
บห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามผลประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย  
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปก  
ครองส่วน ท้อง ถึ น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย  
อาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามค  
วามเหมาะสม

### ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนี้  
มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้  
ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง  
ที่ ท า ให้ การ ดำ เนิน งาน ไม่ ประ สบ ผล สั า เร็ จ  
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560  
เป็น หลัก เนื่องจาก ได้ กำหนด ระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณ ที่ ชัด เจน  
สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

## ส่วนที่ 2

### ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

#### 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางการพัฒนา :๑) การพัฒนาด้านการคมนาคม ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน  
ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบการจราจร  
๒) ประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุม ทั้ง  
เขตเทศบาล

3) การพัฒนาระบบบริการน้ำอุปโภค บริโภค

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา : ๑) การเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการนำอยู่อาศัย

๒) การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

3) การบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

แนวทางการพัฒนา : 1) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

2) การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

## 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แนวทางการพัฒนา : ๑) การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

2) การส่งเสริมและให้ความรู้การบริการสาธารณสุข

3) การดูแลสถานประกอบการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

## 5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา : ๑) การพัฒนาด้านการศึกษา และวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น

๒) การพัฒนาด้านการสวัสดิการ ด้านการกีฬา และนันทนาการ

## 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางการพัฒนา : 1) การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

2) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

3) การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร

4) การพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5) การพัฒนากิจการด้านการพาณิชย์

### วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“สิ่งแวดล้อมดีทุกชุมชน การคมนาคมสะดวกทุกทิศ เศรษฐกิจชุมชนดี

สืบสานประเพณีท้องถิ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นท้องถิ่นแห่งเมืองน่าอยู่”

### พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. จัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขอุปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับความ

เจริญเติบโตที่เกิดขึ้นในอนาคต

2. ส่งเสริมอาชีพและการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน
3. สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
4. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพและอนามัยของประชาชน
5. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ
6. จัดให้มีบริการการเก็บกวาด จัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
7. จัดให้มีการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. จัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย

#### จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การคมนาคมทางบกมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
2. มีระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
3. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้ที่เพียงพอ
4. ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดั่งงามของท้องถิ่น
5. ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกครัวเรือน
6. ยกระดับการศึกษาของประชาชน และพัฒนาด้านการศึกษาของประชาชน และเยาวชน
7. กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ได้มีการพัฒนา ตลอดจนผู้สูงอายุและคนพิการได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง
8. การบริการประชาชนได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น
9. ประชาชนมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. บ้านเมืองมีความสะอาด ปราศจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ
11. ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อผ่อนคลายและร่วมทำกิจกรรมยามว่าง



### ส่วนที่ 3

#### การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง

หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	

14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

**แบบที่ 2** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ส่วนที่ 1** ข้อมูลทั่วไป เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**แบบที่ 2** แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ส่วนที่ 1** ข้อมูลทั่วไป เทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2. รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 2

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)

**ส่วนที่ 2** ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 2560		ปีที่ 2 2561		ปีที่ 3 2562		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขมูลฐาน	47	196,931,400	32	87,691,400	28	98,548,400	104	383,171,200
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	9	5,280,000	13	7,270,000	12	7,150,000	34	19,700,000
3. ยุทธศาสตร์การพั	19	4,145,000	27	5,145,000	27	5,145,000	73	14,435,000



พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน								
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	8	520,000	27	7,165,000	26	1,165,000	61	8,850,000
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและกีฬานันทนาการศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	35	32,890,000	36	7,915,000	36	7,670,000	107	48,475,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร	39	31,560,000	37	53,560,000	33	12,160,000	109	97,280,000
<b>รวม</b>	<b>157</b>	<b>271,326,400</b>	<b>172</b>	<b>168,746,400</b>	<b>162</b>	<b>131,838,400</b>	<b>488</b>	<b>571,911,200</b>

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560 รอบที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน 2560- เดือนกันยายน 2560

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	4	5.06	19	29.68	-	-	1	1.26	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	2.52	-	-	1	1.26	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน	7	8.86	1	1.26	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	-	-	-	-	1	1.26	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและกีฬานันทนาการศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	14	17.72	1	1.56	4	5.06	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร	11	13.92	8	10.12	5	6.32	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>40</b>	<b>48.10</b>	<b>39</b>	<b>36.70</b>	<b>11</b>	<b>13.92</b>	<b>1</b>	<b>1.26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**สรุป**

โครงการที่ได้ดำเนินการ 79 โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี 2560 157โครงการ

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 21 (ข.เมโทร 2)	406,000	400,000	โอนตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่	กันเงินปี 2559 (วันที่ 28 ก.ย.59) ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างบุกเบ็กถนนหินผุบริเวณถนนเลียบคลองตาลตั้งแต่หลังโคกศิษย์มถึงข้างบ้านครูขวัญ	1,000,000	1,000,000	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใ หม่	กันเงินปี 2559 (วันที่ 28 ก.ย.59)และขอขยาย เวลาการเบิกจ่ายเงิน ปี 2560 อยู่ระหว่างดำเนินก าร
3	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านซ้ายมือ) บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 1 (ถนนสุขาภิบาล 4) ตั้งแต่ปากทางเข้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชถึงปากทางอุโมงค์ลอดทางรถไฟ	409,000	-	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใ หม่	กันเงินปี 2559 (วันที่ 28 ก.ย.59) ยกเลิกโครงการ
4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวิ	962,000	774,000	ตามเทศบัญญัติ	กันเงินปี 2559 (วันที่ 28 ก.ย.59)

	บริเวณถนนเลียบบคลองตาล (ด้านหลังศาลเจ้าแป๊ะกง)				ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล บริเวณถนนเลียบบคลองตาล ปลังป้อม ปตท. (ต่อจากเดิม)	4,000,000	3,663,000	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พ ร ี อ ม บ ่ อ พ ัก ฝ า ร าว ี บริเวณหน้าห้องแถวหมู่บ้านโรงเตี้อยถึงหน้าอู่จันทร์สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวียงสระ	596,000	551,000	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบบคลองตาล บริเวณถนนเลียบบคลองตาล ตั้งแต่สะพานคลองหน่อมูลนิธิกุศลสงเคราะห์บ้านส้อง (แป๊ะกง)	3,800,000	3,790,000	กู้เงิน กสท.	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล บริเวณมูลนิธิกุศลสงเคราะห์บ้านส้อง (แป๊ะกง) ต่อจากของเดิม	5,300,000	5,280,000	กู้เงิน กสท.	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล บริเวณหลังสนามกีฬา-เทศบาล ต่อจากเดิม	7,500,000	6,898,000	กู้เงิน กสท.	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างผนังกันดินและป้องกันน้ำล้นตลิ่งริมคลองตาลด้วยกล่องเรียงหิน บริเวณสะพานคลองตาลด้านล่างทั้ง 2 ข้าง	5,600,000	3,480,000	กู้เงิน กสท.	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พ ร ี อ ม บ ่ อ พ ัก ฝ า ร าว ี และยกระดับป้องกันน้ำท่วมบริเวณถนนเจริญสุข (ช.เมืองโน)	4,907,000	4,888,000	จ่ายขาดเงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ

12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ฝารางวิบริเวณหมู่บ้านมั่นคงเปี่ยมสุขเวียง สระ	4,020,000	4,020,000	จ่ายขาดเงินส ะสม	อยู่ระหว่างดำเนินก าร
13	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อม บ่อ พัก ฝาราง วิ บริเวณหมู่บ้านมั่นคง - เวียงสระ	1,018,000	1,012,000	จ่ายขาดเงินส ะสม	อยู่ระหว่างดำเนินก าร
14.	งานปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการพั งทลายของดินริมคลองตาล จำนวน 4 จุด รวมความยาว 146.00 เมตร (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่ ่อสร้าง)	1,972,700	1,972,700	ตามเทศบัญญัติ	กันเงินปี 2560 อยู่ระหว่างดำเนินก าร
15	งาน ปรับปรุง ซ่อมแซมราวบันได และเสริมกล่องเรียงหินหน้าบันไดหลังวัด คลองตาล (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่ ่อสร้าง)	162,000	162,000	ตามเทศบัญญัติ	กันเงินปี 2560 อยู่ระหว่างดำเนินก าร
16	งานซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 1 (ซอย 2,3,4) (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่ ่อสร้าง)	194,000	194,000	ตามเทศบัญญัติ	กันเงินปี 2560 อยู่ระหว่างดำเนินก าร
17	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ ติก ต อ น ก รี้ ต บริเวณ ถนน สมเด็จ พระ ยุ พ รา ช ตั้งแต่แนวเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ถึง ส า ม แ ย ก ศ ร แ ด ง และ หน้า ค ลิ น ก ห ม อ ภ า ญ พ ง ศ์ ถึงปากซอยสิบห้อง ม.10 ต.บ้านด้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	2,010,000	2,010,000	(โอนตั้งจ่ายเ ป็นรายการใ หม)	กันเงินปี 2560 อยู่ระหว่างดำเนินก าร

18	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านมั่นคงเปี่ยมสุขเวียงส ระ ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	1,000,000	1,000,000	(โอนตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ )	กันเงินปี 2560 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
19	โครงการติดตั้งประตูละบายน้ำ (บานเหล็ก) พร้อมอุปกรณ์ สำหรับท่อ ค.ส.ล. บริเวณท่อระบายน้ำเดิม หน้าห้องแถวหลังวัดคลองตาล ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	100,000	100,000	(โอนตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ )	กันเงินปี 2560 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
20	โครงการติดตั้งประตูละบายน้ำ (บานเหล็ก) พร้อมอุปกรณ์ สำหรับท่อ ค.ส.ล. บริเวณตรงข้ามวัด บ้านส้อง ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	120,000	120,000	(โอนตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ )	กันเงินปี 2560 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
21	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป (รั้วคาวบอย) บริเวณอาคารปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบล เวียงสระ ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	59,000	59,000	(โอนตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ )	กันเงินปี 2560 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
22	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 32 (ถนนโรงแก๊ส) ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	98,000	98,000	(โอนตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ )	กันเงินปี 2560 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ถนนวิภาวดีรังสิต 32 (ซอยป่าปฐุม) หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	149,000	149,000	(โอนตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ )	กันเงินปี 2560 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
24	โครงการวางกล่องเรียงหินป้องกันน้ำเซาะตลิ่งริ มคลองตาลบริเวณมุมที่ดินลุงย่อง ม.2 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	478,000	478,000	(โอนตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ )	กันเงินปี 2560 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

	รวม	45,860,700	42,089,700		
--	-----	------------	------------	--	--

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด	5,000,000	2,019,260	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการลดขยะจากแหล่งกำเนิด	50,000	33,015	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ	10,000	-	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	5,060,000	2,847,150		

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน**

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารอเนกประสงค์	108,000	108,000	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ

2	โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำชุมชน	60,000	51,680	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ	30,000	9,000	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.	โครงการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ	30,000	2,400	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มเติมศักยภาพคณะกรรมการชุมชน แกนนำชุมชนเทศบาลตำบลเวียงสระ	650,000	571,640	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	60,000	46,915	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการจัดกิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชนค่านักยักเสพติด	50,000	48,900	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงสระ บริเวณชุมชนเมโทรพัฒนา	1,500,000	-	ตามเทศบัญญัติ	กันเงินปี 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
	<b>รวม</b>	<b>2,488,000</b>	<b>838,535</b>		

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1	โครงการอุดหนุน อสม.	180,000	-	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
	<b>รวม</b>	<b>180,000</b>	<b>-</b>		

#### ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและกีฬา นันทนาการศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	

1.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา- อาหารกลางวัน (ศพด.)	681,000	646,800	ตามเทศบัญญัติ ติ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
2.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าวัสดุการศึกษา (ศพด.)	236,300	224,400	ตามเทศบัญญัติ ติ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
3	โครงการติดตั้งเหล็กค้ำสแตนเลสบริเวณหน้าต่าง อาคาร ศพด.หลังใหม่	201,000	189,300	ตามเทศบัญญัติ ติ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
4.	โครงการก่อสร้างเวทีอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงสระ	159,000	158,000	ตามเทศบัญญัติ ติ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
5.	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ	20,000	3,255	ตามเทศบัญญัติ ติ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
6.	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของศพด.	20,000	13,730	ตามเทศบัญญัติ ติ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
7.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	17,390	ตามเทศบัญญัติ ติ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
8.	โครงการลูกเสือน้อย	10,000	4,968	ตามเทศบัญญัติ ติ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
9.	โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง	25,000	17,365	ตามเทศบัญญัติ ติ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
10.	โครงการอบรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กปฐมวัย	50,000	23,930	ตามเทศบัญญัติ ติ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
11.	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาห้วง ศพด.	50,000	-	ตามเทศบัญญัติ ติ	ไม่ได้ดำเนินการ
12.	โครงการอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย	10,000	-	ตามเทศบัญญัติ ติ	ไม่ได้ดำเนินการ
13.	โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	-	ตามเทศบัญญัติ ติ	ไม่ได้ดำเนินการ
14.	โครงการปฐมวัยเปิดใจสู่อาเซียน	5,000	-	ตามเทศบัญญัติ ติ	ไม่ได้ดำเนินการ
15.	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	250,000	147,722	ตามเทศบัญญัติ ติ	ดำเนินการแล้ว



					วเสร็จ
16.	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	200,000	114,767	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว วเสร็จ
17.	อาหารเสริม (นม)	659,200	581,082.60	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว วเสร็จ
18.	เงินอุดหนุน อาหารกลางวัน (รร.สังกัด สพฐ.)	820,000	782,000	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว วเสร็จ
19	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องเด็กเล่นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ	425,000	452,000	ตามเทศบัญญัติ	กั้นเงิน ปี2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวม	3,891,500	3,376,710		

#### ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	ที่มา	
1.	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	50,000	700	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
2.	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	10,000	-	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
3.	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา	400,000	75,364	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
4.	โครงการวันเทศบาล	40,000	-	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
5.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของเทศบาลตำบลเวียงสระ	30,000	-	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
6.	โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน	40,000	14,015	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

7.	โครงการเพาะพันธุ์ต้นกล้าดอกดาวเรือง เพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	121,000	82,924	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ 2 ชั้น พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 8 เครื่อง	3,500,000	3,483,000	เงินกู้ กสท.	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนช่วงเทศกาลวันหยุด วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์	80,000	18,960	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จใช้งบประมาณที่ใช้ในวันสงกรานต์
10	โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2560	50,000	-	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการอบรมทบทวนและเพิ่มจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2560	80,000	-	ตามเทศบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย ณ บัอมยามจุดตรวจถนนข้ามทางตัดผ่านของการเดินรถไฟ บริเวณหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลเวียงสระ	288,000	144,000	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ (งานป้องกันฯ)	11,200	11,200	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	เครื่องพิมพ์Multifuntionแบบฉีดหมึก (inkjet) (งานป้องกันฯ)	7,900	7,800	ตามเทศบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) (งานป้องกันฯ)	1,959,000	1,959,000	ตามเทศบัญญัติ	กันเงิน ปี 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ

16	จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์จัดเก็บการบันทึกภาพ จำนวน 1 ชุด (งานป้องกันฯ)	129,000	129,000	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	กันเงินปี 2560 อยู่ระหว่างคำ เนินการ
17	จัดซื้อซุ้มถวายนอกไม้จันทร์ จำนวน 1 ซุ้ม (สำนักปลัดฯ)	345,000	345,000	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	กันเงินปี 2560 ดำเนินการแล้ว เสร็จ
18	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ (งานป้องกันฯ)	6,000,000	5,978,000	กู้เงิน กสท.	อยู่ระหว่างคำ เนินการ
19	จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย(กองสา ธารณสุขฯ)	2,200,000	2,190,000	กู้เงิน กสท.	อยู่ระหว่างคำ เนินการ
20	จัดซื้ออ่างล้างจานสแตนเลส ชนิด 3 หลุมจำนวน 1 ชุด (กองการศึกษา)	33,000	33,000	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
21	จัดซื้อชั้นวางถาดหลุมสแตนเลส ชนิด 4 ชั้น จำนวน 1 ชุด (กองการศึกษา)	25,000	25,000	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
22	จัดซื้อหลังคามทัลชีสจำนวน 1 ชุด (กองการศึกษา)	8,500	8,500	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
23	จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ไม้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน 150 ชุด (กองการศึกษา)	195,000	195,000	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
24	จัดซื้อรถเข็นปูน จำนวน 1 คัน (กองการศึกษา)	5,000	5,000	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	กันเงิน ปี 2560 อยู่ระหว่างคำ เนินการ)
25	จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา)	7,000	7,000	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	กันเงิน ปี 2560 อยู่ระหว่างคำ เนินการ
26	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมจำนวน 2 ตัว (กองช่าง)	6,000	5,900	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
27	จัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)	10,000	9,240	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
28	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกเหล็ก จำนวน 2 ตู้ (กองสวัสดิการฯ)	11,200	11,200	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
29	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จำนวน 1 ตู้	4,300	4,300	โอนตั้งจ่ายเป็น	ดำเนินการ

(กองสวัสดิการฯ)				รายการใหม่	แล้วเสร็จ
	รวม	15,646,100	14,602,103		

**โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 28 โครงการ จำนวนเงิน 52,413,700 บาท**

**จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ**

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนหินผุบริเวณถนนเลียบบคลองตาลตั้งแต่หลังโคลิเซียมถึงข้างบ้านครูขวัญ	1,000,000
2.	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเลียบบคลองตาล บริเวณถนนเลียบบคลองตาล ตั้งแต่สะพานคลองหน - มุลนิธิกุศลสงเคราะห์บ้านส่อง (แป๊ะกง)	3,790,000
3.	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล บริเวณมูลนิธิกุศลสงเคราะห์บ้านส่อง (แป๊ะกง) ต่อจากของเดิม	5,280,000
4.	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลองตาล บริเวณหลังสนามกีฬาเทศบาล ต่อจากเดิม	6,898,000
5.	โครงการก่อสร้างผนังกันดินและป้องกันน้ำล้นตลิ่งริมคลองตาลด้วยกล่องเรียงหิน บริเวณสะพานคลองตาลด้านล่างทั้ง 2 ข้าง	3,480,000
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝารางวิ และยกระดับป้องกันน้ำท่วมบริเวณถนนเจริญสุข (ช.เมืองใน)	4,888,000
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักฝารางวิบริเวณหมู่บ้านมั่นคงเปี่ยมสุขเวียงสระ	4,020,000
8.	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฝารางวิ บริเวณหมู่บ้านมั่นคง - เวียงสระ	1,012,000
9.	งานปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันการพังทลายของดินริมคลองตาล จำนวน 4 จุด รวมความยาว 146.00 เมตร (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,972,700

10	งานปรับปรุงซ่อมแซมรวาบันได และเสริมกล่องเรียงหินหน้าบันไดหลังวัดคลองศาล (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	162,000
11	งานซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 1 (ซอย 2,3,4) (ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	194,000
12	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสมเด็จพระยุพราช ตั้งแต่แนวเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ ถึงสามแยกสรแดง และหน้าคลินิกหมอภาณุพงศ์ ถึงปากซอยสิบห้อง ม.10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	2,010,000
13	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมบ่อพักฝารางวี บริเวณถนนทางเข้าหมู่บ้านมั่นคงเปี่ยมสุขเวียงสระ ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	1,000,000
14	โครงการติดตั้งประตูระบายน้ำ (บานเหล็ก) พร้อมอุปกรณ์ สำหรับท่อ ค.ส.ล. บริเวณท่อระบายน้ำเดิม หน้าห้องแถวหลังวัดคลองศาล ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	100,000
15	โครงการติดตั้งประตูระบายน้ำ (บานเหล็ก) พร้อมอุปกรณ์ สำหรับท่อ ค.ส.ล. บริเวณตรงข้ามวัด บ้านส้อง ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	120,000
16	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป (รั้วควาวยอย) บริเวณอาคารปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลเวียงสระ ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	59,000

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ
17	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักฝารางวี และปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 32 (ถนนโรงแก๊ส) ม.8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	98,000
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 32 (ซอยป่าปฐุม) หมู่ที่ 4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	149,000
19	โครงการวางกล่องเรียงหินป้องกันน้ำเซาะตลิ่งริมคลองศาลบริเวณมุมที่ดินลูงย่อง ม.2 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	478,000
	<b>รวม 19 โครงการ</b>	<b>36,710,700</b>

## 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเวียงสระ บริเวณชุมชนเมโทรพัฒนา	1,500,000
	<b>รวม 1 โครงการ</b>	<b>1,500,000</b>

### 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬานันทนาการศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกฯ	425,000
	รวม 1 โครงการ	452,000

### 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ 2 ชั้น พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 8 เครื่อง	3,483,000
2	โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) (งานป้องกันฯ)	1,959,000
3	จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์จัดเก็บการบันทึกภาพ จำนวน 1 ชุด (งานป้องกันฯ)	129,000
4	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ (งานป้องกันฯ)	5,978,000
5	จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างท้าย(กองสาธารณสุขฯ)	2,190,000
6	จัดซื้อรถเข็นปูน จำนวน 1 คัน (กองการศึกษา)	5,000
7	จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติจำนวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา)	7,000
	รวม 7 โครงการ	13,751,000

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการจำนวนเงิน 824,000 บาท

จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

#### 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขป้องกันและสาธารณสุขการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการปรับปรุงฟารางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านซ้ายมือ) บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต 1 ( ถนน สุขุมวิท บาล 4 ) ตั้งแต่ปากทางเข้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชถึงปากทางอุโมงค์ลอดทางรถไฟ	409,000
	รวม 1 โครงการ	409,000

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำ คูระบายน้ำ และรางระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลเวียงสระ	10,000
	รวม 1 โครงการ	10,000

## 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการอุดหนุน อสม.	180,000
	รวม 1 โครงการ	180,000

## 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและกีฬา นันทนาการศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและกีฬาระหว่าง ศพด.	50,000
2.	โครงการอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย	10,000
3.	โครงการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000
4.	โครงการปฐมวัยเปิดใจสู่อาเซียน	5,000
	รวม 4 โครงการ	85,000

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมือง การบริหาร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ
1.	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	10,000
2.	โครงการวันเทศบาล	40,000
3.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของเทศบาลตำบลเวียงสระ	30,000
4.	โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2560	50,000

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ
5	โครงการอบรมทบทวนและเพิ่มจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2560	10,000

	รวม ๕ โครงการ	140,000
--	---------------	---------



## ส่วนที่ 4

# สรุปผลการประเมิน

### ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

#### 4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

เทศบาลตำบลเวียงสระได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ทำให้เทศบาลตำบลเวียงสระมีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจะเป็นพื้นฐานในการต่อยอดการพัฒนาให้ดีขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

#### 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสระ ได้ดำเนินการติดตามผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2560) จากการติดตามและประเมินผลฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

#### ปัญหา/อุปสรรค

1. เทศบาลตำบลเวียงสระมีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนที่จำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น

2. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) มีจำนวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงสระจึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีน้อย

3. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปีมีหลากหลายประเด็นทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

4. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมียู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงสระ

5. ขาดบุคลากรในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบงานในแต่ละด้านโดยตรง เช่น งานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป

รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดความรู้ความชำนาญและทักษะการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

### ข้อเสนอแนะ

1. จัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและครบถ้วน เป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาลตำบลเวียงสระ

2. บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

3. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ ออก มา ใน รูป แบบ บ ข อ ง ก า ร เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร / กิจกรร ม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสระให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงสระ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

4. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงสระ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนที่กำหนดในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**สรุปผล** แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จำนวน 135 ชุด

**เพศ** - ชาย จำนวน 62 ราย

- หญิง จำนวน 73 ราย

**อายุ** - ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 14 ราย - 20-30ปี จำนวน 32 ราย - 31-40ปี จำนวน 34 ราย

- 41-50ปี จำนวน 27 ราย - 51-60ปี จำนวน 17 ราย - มากกว่า 60 ปี จำนวน 11 ราย

- การศึกษา- ประถมศึกษา จำนวน 52 ราย - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 47 ราย  
 - อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน 10 ราย - ปริญญาตรี จำนวน 10 ราย  
 - สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 1 ราย - อื่น ๆ จำนวน 15 ราย
- อาชีพ - รับราชการ จำนวน 9 ราย - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 9 ราย  
 - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 55 ราย - รับจ้าง จำนวน 31 ราย  
 - นักเรียน นักศึกษา จำนวน 15 ราย - เกษตรกร จำนวน 16 ราย  
 - อื่น ๆ จำนวน - ราย

## ในภาพรวม

ประเด็น	พอใจ มาก (ราย)	คิดเป็นร้อย ยละ	พอใจ (ราย)	คิดเป็นร้อย ยละ	ไม่พอใจ (ราย)	คิดเป็นร้อย ยละ
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	54	40.00	68	50.37	13	9.63
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	48	35.56	70	51.85	17	12.59
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	48	35.56	63	46.66	24	17.78
4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ	55	40.74	60	44.44	20	14.82
5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	53	39.26	59	43.70	23	17.04
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	48	35.56	72	53.33	15	11.11
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	51	37.78	56	41.48	28	20.74
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	50	37.04	49	36.29	36	26.67
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	39	28.89	75	55.55	21	15.56

หมายเหตุ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 135 ราย

ผลการสำรวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลเวียงสระในภาพรวม ปรากฏว่า  
 ในจำนวนหัวข้อประเด็น ทั้ง 6 ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 36.71, พพอใจ อยู่ที่ร้อยละ 47.08,  
 และไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 16.21

สรุปผล แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาด้านสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขปการ

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
---------	-------------------------------------

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	8.77
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8.74
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	8.52
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	8.52
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.42
6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	8.63
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	8.50
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	8.13
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.63
<b>รวม</b>	<b>8.54</b>

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

<b>ประเด็น</b>	<b>คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)</b>
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	8.67
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8.55
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	8.63
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	8.63
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.53
6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	8.79
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	8.72
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	8.58
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.78
<b>รวม</b>	<b>8.65</b>

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน**

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	8.74
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8.72
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	8.69
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	8.61
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.60
6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	8.85
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	8.69
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	8.58
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.69
<b>รวม</b>	<b>8.69</b>

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม**

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	8.76
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8.69
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	8.72
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	8.61
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.55
6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	8.72
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	8.75
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	8.71
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.69
<b>รวม</b>	<b>8.69</b>

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษาวชิการและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	8.73
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8.60
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	8.76
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	8.64
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.43
6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	8.77
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	8.72
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	8.72
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.79
<b>รวม</b>	<b>8.68</b>

#### ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเมืองและการบริหาร

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	8.72
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	8.62
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	8.67
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	8.52
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.48
6. การดำเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่กำหนด	8.40
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	8.61
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	8.63
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	8.62
<b>รวม</b>	<b>8.58</b>

### ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

#### 4.1 ผลกระทบนำไปสู่อุณหภูมิ

เทศบาลตำบลเวียงสระได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ทำให้เทศบาลตำบลเวียงสระมีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจะเป็นพื้นฐานในการต่อยอดการพัฒนาให้ดีขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

#### 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเวียงสระ ได้ดำเนินการติดตามผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่เดือนเมษายน – ตุลาคม 2560) จากการติดตามและประเมินผลฯ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

##### ปัญหา/อุปสรรค

1. เทศบาลตำบลเวียงสระมีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนที่จำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น

2. จำนวน โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) มีจำนวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงสระจึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จมีน้อย

3. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาสามปีมีหลากหลายประเด็นทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่น ไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

4. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณของเทศบาลตำบลเวียงสระ

5. ขาดบุคลากรในตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน โดยตรง เช่น งานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดความรู้ความชำนาญและทักษะการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

##### ข้อเสนอแนะ

1. จัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและครบถ้วน เป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาลตำบลเวียงสระ

2. บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

3. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา ที่ อ อ ก มา ใน ร ู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร / กิจกรร ม รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ อ อ ก มา ใน ร ู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร เ ส น อ โ ค ร ง ก า ร / กิจกรร ม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงสระให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงสระ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

4. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอสอดคล้องกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงสระ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเอาโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนที่กำหนดในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานด้านงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

(1 ตุลาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560)

รายรับทั้งสิ้น จำนวนเงิน 25,530,695.84 บาท แยกเป็น

หมวดภาษีอากร

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,537,606.00 บาท
- ภาษีบำรุงท้องที่	21,204.95 บาท

- ภาษีป้าย		796,694.00 บาท
- อาคารโรงฆ่าสัตว์		49,400.00 บาท
-อาคารรั้งนกอีแอ่น		-
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>4,404,904.95 บาท</b>	
<b>หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต</b>		
-ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์		74,101.00 บาท
-ค่าธรรมเนียม โรงพักสัตว์		14,820.00 บาท
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา		4,898.50 บาท
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		-
-ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร		13,885.00 บาท
-ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย		292,760.00 บาท
-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล		13,500.00 บาท
-		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร		7,700.00 บาท
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		430.00 บาท
-ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		45,300.00 บาท
-ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย และข้อบังคับท้องถิ่น		-
-ค่าปรับการผิดสัญญา		37,400.00 บาท
- ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย		-
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาด		4,000.00 บาท
- ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		10,500.00 บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		140.00 บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		625.00 บาท
- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		28,120.00 บาท
<b>รวมค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต</b>		<b>548,178.50 บาท</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		
- ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	928,506.00	บาท
- ดอกเบี้ย		
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์</b>		
-เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ		1,617,950.27บาท

รวมรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	1,617,950.27บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	
- ค่าขายแบบแปลน	198,000.00บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	95,874.00 บาท
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด	293,874.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,878,134.95บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30,174.68 บาท
- ภาษีสุรา	975,712.20 บาท
- ภาษีสรรพสามิต	2,336,162.65 บาท
- ค่าภาคหลวงแร่	-
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	29,539.20 บาท
- ค่าธรรมเนียมทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1,304,607.00 บาท
รวมหมวดภาษีจัดสรร	15,166,665.64 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
หมวดเงินอุดหนุน	
- เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป ตามอำนาจหน้าที่	16,889,627.00 บาท
รวมหมวดเงินอุดหนุน	16,889,627.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	39,849,706.36 บาท
รายจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 23,448,634.13บาท	แยกเป็น
- งบกลาง	5,070,812.00 บาท
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,774,130.00 บาท
- ค่าตอบแทน	204,950.00 บาท
- ค่าใช้สอย	2,321,120.28 บาท
- ค่าวัสดุ	906,024.82 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค	228,783.75 บาท
- รายจ่ายอื่น	29,460.00 บาท

- เงินอุดหนุน	2,354,922.08	บาท
- ค่าครุภัณฑ์	369,482.00	บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	295,926.13	บาท
- เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	535,000.00	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,286,476.58</b>	<b>บาท</b>